

شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام - گزارش دوهفتگی



پروژه: نارنجستان ۵

صفحه: ۱	شماره گزارش:	موضوع: گزارش پیشرفت	جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
---------	--------------	---------------------	----------------------

شرح فعالیت	بلوک	طبقه	وضعیت
ایزولاسیون و محافظ دیواره ی حایل ضلع شمال تا تراز منفی ۵۰	B۵	منفی ۱	تکمیل
ایزولاسیون و محافظ دیواره ی حایل ضلع غرب تا تراز منفی ۲۸۰	B۵	منفی ۲	تکمیل
ایزولاسیون و محافظ دیواره ی حایل ضلع جنوب تا تراز منفی ۲۸۰	B۵	منفی ۲	تکمیل
ایزولاسیون و محافظ دیواره ی حایل ضلع شرق تا تراز منفی ۲۸۰	B۵	منفی ۲	تکمیل
خاکریزی پشت دیوار حایل ضلع شمال تا تراز منفی ۵۰	B۵	منفی ۲	در حال تکمیل
خاکریزی پشت دیوار حایل ضلع جنوب تا تراز منفی ۲۸۰	B۵	منفی ۲	تکمیل
خاکریزی پشت دیوار حایل ضلع شرق تا تراز منفی ۲۸۰	B۵	منفی ۲	در حال اجرا
خاکریزی پشت دیوار حایل ضلع غرب تا تراز منفی ۲۸۰	B۵	منفی ۲	در حال اجرا
چاه های آب باران و ارت در منفی ۳ به تعداد مجموع ۸ حلقه و کول گذاری	B۵	منفی ۳	تکمیل
بتن ریزی رمپ مرکزی تراز -۲۸۰ به -محوطه ی جنوب - سقف کنار رمپ شرقی محورها های M-P و ۱۲-۲۳، دیوار حایل غربی و ستون	B۵	منفی ۱	تکمیل
بتن ریزی روی دیوار حایل ضلع شمال تراز +۲۰ تا +۸۰ دیوار برشی مرکزی تراز - ۲۸۰ تا +۲۰ محورها های ۱۲-۱۸ و E-L و ستون	B۵	منفی ۱	تکمیل
بتن ریزی دیوار حایل ضلع شرق تراز -۲۸۰ تا +۲۰ محور P	B۵	منفی ۱	تکمیل
ساخت و تجهیز سرویس های کمپ کارگری منفی ۲	B۵	منفی ۲	در حال تکمیل
ساخت و تجهیز اتاق کارگری منفی ۲	B۵	منفی ۲	در حال اجرا
اسکافلد گذاری - قالب ریزی کف تیر ها و آرماتور بندی سقف محورها های ۱-۱۲ - و A-N تراز +۱۱۰	B۵	منفی ۱	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
امضا:	امضا: