

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	طبقه	وضعیت
۱	اجرای رویه نمای شرقی آلیماک	B۱	۱ الی ۱۱	تکمیل
۲	اجراس سنگ فلاورباکس ها	B۱	محوطه	در حال اجرا
۳	اجرای لوله کشی و کابل کشی محوطه	B۱	محوطه	در حال اجرا
۴	نقاشی واحدها	B۱	۲ الی ۱۱	تکمیل
۵	اجرای قرنیز واحدها	B۱	۲ الی ۱۱	تکمیل
۶	نصب هندریل بالکن ها	B۱	۲ الی ۱۱	تکمیل
۷	اجرای کف جکوزی	B۱	همکف	تکمیل
۸	اجرای سنگ بدنه اتاق مدیریت	B۱	همکف	تکمیل
۹	نصب فلاشینگ بالکن	B۱	۱ الی ۱۱	تکمیل
۱۰	تیغه چینی و سنگ بدنه دیوار محوطه	B۱	محوطه	در حال اجرا
۱۱	اجرای سنگ کف آرنا	B۱	محوطه	در حال اجرا
۱۲	اجرای سنگ دور باند شرقی	B۱	همکف	در حال اجرا
۱۳	نصب پکیج واحد ها	B۱	۱ الی ۱۱	تکمیل
۱۴	اجرای کانتر لابی	B۱	همکف	در حال اجرا
۱۵	اجرای ایزولاسیون و کفسازی آرنا	B۱	محوطه	در حال اجرا
۱۶	کابل کشی جت فن ها	B۱	منفی ۱ و ۲	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا:

شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام - گزارش دوره ای



شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام  
NOVIN SAZ ABNIEH AKAM Co.

پروژه: نارنجستان ۳ - بلوک B۲

سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳

موضوع: گزارش پیشرفت

شماره گزارش:

صفحه: ۱

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	طبقه	وضعیت
۱	اجرای کف جکوزی	B۲	همکف	تکمیل
۲	نصب هالوژن واحد ها	B۲	۱ الی ۱۱	تکمیل
۳	نصب روکش کلید و پریزها	B۲	۱ الی ۱۱	تکمیل
۴	نصب قرنیزها	B۲	واحد های آلیماک	در حال اجرا
۵	نصب پنجره ها و درب بالکن ها بهمراه شیشه	B۲	۱ الی ۱۱	تکمیل
۶	اجرای نقاشی واحد ها	B۲	۱ الی ۱۱	تکمیل
۷	اجرای فلاشینگ نمای همکف	B۲	همکف	در حال اجرا
۸	نصب روشویی	B۲	۱ الی ۱۱	تکمیل
۹	نصب روکوب درب های ضد سرقت	B۲	همکف	در حال تکمیل
۱۰	نصب داکت اسپلیت (تعهد شرکت)	B۲	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۱۱	سنگ بدنه راه پله فرار	B۲	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۱۲	سنگ پله راه پله فرار	B۲	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۱۳	اجرای کانتر لابی	B۲	همکف	در حال اجرا
۱۴	اجرای سنگ اسلب همکف	B۲	همکف	تکمیل
۱۵	سنگ دیوار اتاق مدیریت	B۲	همکف	تکمیل
۱۶	اجرای سفیدکاری همکف	B۲	همکف	در حال اجرا
۱۷	تیغه چینی و اجرای سنگ بدنه دیوار محوطه	B۲	محوطه	تکمیل
۱۸	ایزولاسیون فلاور باکس ها	B۲	محوطه	تکمیل
۱۹	اجرای سنگ کف پارکینگ	B۲	منفی ۲	تکمیل
۲۰	اجرای سرامیک بدنه پارکینگ	B۲	منفی ۲	تکمیل
۲۱	اجرای کاشی بدنه انبارها	B۳	منفی ۲	تکمیل
۲۲	نصب درب های داخلی واحدها	B۲	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۲۳	اجرای روکوب درب های داخلی	B۲	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۲۴	اجرای ایزولاسیون و کفسازی آرنا	B۲	محوطه	در حال اجرا
۲۵	اجرای سنگ کف آرنا	B۲	محوطه	در حال اجرا
۲۶	نصب هندریل بالکن ها	B۲	۱ الی ۱۱	تکمیل
۲۷	کابل کشی جت فن ها	B۲	منفی ۱ و ۲	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا:

## پروژه: نارنجستان ۳ - بلوک B۴

سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳

موضوع: گزارش پیشرفت

شماره گزارش:

صفحه: ۱

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	طبقه	وضعیت
۱	نصب درب های ضد سرقت	B۴	۱ الی ۱۱	تکمیل
۲	نصب دربهای داخلی	B۴	۳ الی ۱۱	تکمیل
۳	نصب شیرآلات	B۴	۱ الی ۱۱	تکمیل
۴	اجرای فلاشینگ پنجره ها و بام	B۴	۱ الی بام	تکمیل
۵	ایزولاسیون و کفسازی آرنا	B۴	محوطه	در حال اجرا
۶	تیغه چینی آرنا	B۴	محوطه	در حال اجرا
۷	نصب روشویی واحدها	B۴	۳ الی ۱۱	تکمیل
۸	نصب هالوزن ها	B۴	۳ الی ۱۱	تکمیل
۹	اجرای نقاشی واحدها	B۴	۵ الی ۱۱	تکمیل
۱۰	نصب شیشه پنجره ها	B۴	۱ الی ۱۱	تکمیل
۱۱	نصب هواکش های سرویس بهداشتی	B۴	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۱۲	اجرای سیمانکاری بالکن های واحد آلیماک	B۴	۱ الی ۱۱	تکمیل
۱۳	سنگ بدنه راه پله فرار	B۴	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۱۴	اجرای خط فاضلاب اصلی به سمت سپتیک	B۴	محوطه	در حال اجرا
۱۵	نصب پکیج طبقات	B۴	۱ الی ۱۱	تکمیل
۱۶	اجرای قرنیز واحدها	B۴	۷ الی ۱۱	تکمیل
۱۷	اجرای روکوب درب های داخلی	B۴	۴ الی ۱۱	تکمیل
۱۸	نصب آیفون تصویری	B۴	۵ الی ۱۱	تکمیل
۱۹	کفسازی بالکن واحدهای آلیماک	B۴	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۲۰	ایزولاسیون بالکن واحدهای آلیماک	B۴	۱ الی ۱۱	در حال اجرا
۲۱	سنگکاری کف بالکن واحدهای آلیماک	B۴	۹ الی ۱۱	تکمیل
۲۲	اجرای کانتر لابی	B۴	همکف	در حال اجرا
۲۳	اجرای سنگ اسلب همکف	B۴	همکف	تکمیل
۲۴	اجرای فلاشینگ دور باند همکف بجز گوشه ها	B۴	همکف	در حال اجرا
۲۵	اجرای کف جکوزی	B۴	همکف	تکمیل

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا: