

پروژه: نارنجستان ۴ - بلوک A

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳

موضوع: گزارش پیشرفت

شماره گزارش:

صفحه: ۱

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	وضعیت
۱	سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و آشپزخانه	A	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل
۲	نصب پنجره UPVC	A	طبقه ۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ضلع غربی تکمیل
۳	زیر سازی سقف کاذب	A	تکمیل
۴	اجرای بتونه و درزگیری	A	طبقه ۲ الی ۸ تکمیل شده و طبقه ۹ در حال اجرا
۵	اجرای سفید کاری داخل واحدها	A	تکمیل
۶	اجرای گچ کاری بدنه راهرو ها	A	طبقه ۲ در حال اجرا
۷	اجرای لوله کشی هالوژن داخل واحد	A	تکمیل
۸	اجرای سیم کشی سقف داخل واحد	A	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شد
۹	اجرای کابل کشی اعلام حریق	A	تکمیل
۱۰	اجرای لدر کابلهای رایزر برق	A	تکمیل
۱۱	اجرای کابل کشی رایزر ها جریان ضعیف	A	طبقه ۱ و ۲ تکمیل شده
۱۲	اجرای کابل کشی رایزر ها فشار قوی	A	تکمیل
۱۳	اجرای کابل کشی آسانسور	A	تکمیل
۱۴	لوله کشی اتاق پمپ خانه و مخازن و بوستر پمپ ها	A	تکمیل
۱۵	اجرای تصفیه خانه	A	تکمیل
۱۶	پر کردن اطراف تصفیه خانه	A	در حال اجرا
۱۷	اجرای لوله کشی آبرسانی و فاضلاب سرویس های همکف	A	تکمیل
۱۸	اجرای کفشور دور محوطه	A	تکمیل
۱۹	اجرای سینی برق همکف	A	در حال اجرا
۲۰	اجرای لوله کشی رفت و برگشت فن کوئل همکف	A	در حال اجرا
۲۱	اجرای لوله کشی اسپرینکلر همکف	A	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا:

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	وضعیت
۱	سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و آشپزخانه	B	طبقه ۲ الی ۱۰ تکمیل و طبقه ۱۱ در حال اجرا
۲	نصب پنجره UPVC	B	طبقه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ضلع غربی تکمیل
۳	اجرای سنگ کف راهرو ها	B	تکمیل
۴	زیر سازی سقف کاذب	B	تکمیل
۵	نصب گچبرگ سقف کاذب	B	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۶	اجرای بتونه و درزگیری	B	طبقه ۲ الی ۸ تکمیل شده و طبقه ۹ در حال اجرا
۷	اجرای سفید کاری داخل واحدها	B	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل و طبقه ۱ در حال اجرا
۸	اجرای لوله کشی هالوژن داخل واحد	B	تکمیل
۹	اجرای سیم کشی کف داخل واحد	B	تکمیل
۱۰	اجرای کابل کشی اعلام حریق	B	تکمیل
۱۱	اجرای لدر کابلهای رایزر برق	B	تکمیل
۱۲	اجرای کابل کشی رایزر ها فشار قوی	B	در حال اجرا
۱۳	اجرای کابل کشی آسانسور	B	تکمیل
۱۴	لوله کشی اتاق پمپ خانه و مخازن و بوستر پمپ ها	B	تکمیل
۱۵	اجرای تصفیه خانه	B	تکمیل
۱۶	پر کردن اطراف تصفیه خانه	B	در حال اجرا
۱۷	اجرای لوله کشی آبرسانی و فاضلاب سرویس های همکف	B	تکمیل
۱۸	اجرای کفشور دور محوطه	B	تکمیل
۱۹	اجرای سینی برق همکف	B	در حال اجرا
۲۰	اجرای لوله کشی رفت و برگشت فن کوئل همکف	B	در حال اجرا
۲۱	اجرای لوله کشی اسپرینکلر همکف	B	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا:

پروژه: نارنجستان ۴ - بلوک C

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳

موضوع: گزارش پیشرفت

شماره گزارش:

صفحه: ۱

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	وضعیت
۱	سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و آشپزخانه	C	سرویس و حمام ها تکمیل شده و کف واحد های ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده
۲	نصب پنجره UPVC	C	واحد ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ طبقه ۱۱ و ۱۲ نصب شده
۳	زیر سازی سقف کاذب	C	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۴	اجرای بتونه و درزگیری	C	طبقه ۲ الی ۷ تکمیل شده و طبقه ۸ در حال اجرا
۵	اجرای سفید کاری داخل واحدها	C	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۶	اجرای گچ کاری بدنه راهرو ها	C	طبقه ۲ و ۳ در حال اجرا
۷	اجرای فلاشینگ نما	C	ضلع شرقی و شمال بجز بالکن ها در حال اجرا
۸	اجرای لوله کشی هالوژن داخل واحد	C	طبقه ۲ تا ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۹	اجرای سیم کشی کف داخل واحد	C	تکمیل
۱۰	اجرای سیم کشی سقف داخل واحد	C	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۱۱	اجرای کابل کشی اعلام حریق	C	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۱۲	اجرای کابل کشی رایزر ها جریان ضعیف	C	طبقه ۱ الی ۴ تکمیل شده
۱۳	اجرای کابل کشی رایزر ها فشار قوی	C	طبقه ۱ الی ۳ تکمیل شده
۱۴	لوله کشی اتاق پمپ خانه و مخازن و بوستر پمپ ها	C	تکمیل
۱۵	اجرای تصفیه خانه	C	تکمیل
۱۶	پر کردن اطراف تصفیه خانه	C	در حال اجرا
۱۷	اجرای لوله کشی آبرسانی و فاضلاب سرویس های همکف	C	تکمیل
۱۸	اجرای کفشور دور محوطه	C	تکمیل
۱۹	اجرای سینی برق همکف	C	در حال اجرا
۲۰	اجرای لوله کشی رفت و برگشت فن کوئل همکف	C	در حال اجرا
۲۱	اجرای لوله کشی اسپرینکلر همکف	C	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا: