

پروژه: نارنجستان ۴ - بلوک A

یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

موضوع: گزارش پیشرفت

شماره گزارش:

صفحه: ۱

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	وضعیت
۱	اجرای سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و آشپزخانه	A	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل و طبقه ۱ در حال اجرا
۲	نصب پنجره UPVC	A	طبقه ۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ضلع غربی و جنوبی تکمیل
۳	نصب گچبرگ سقف کاذب	A	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۴	اجرای بتونه و درزگیری	A	طبقه ۲ الی ۸ تکمیل شده و طبقه ۱۲ در حال اجرا
۵	زیر سازی سقف کاذب راهروها	A	طبقه ۲ در حال اجرا
۶	اجرای لوله فلکسی داخل واحد ها	A	تکمیل
۷	اجرای کابل کشی رایزر ها جریان ضعیف	A	طبقه ۳ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ تکمیل شده
۸	اجرای سنگ کف پارکینگ	A	طبقات منفی ۱ الی منفی ۲ تکمیل شده
۹	اجرای لوله گذاری کف و قوطی گذاری روشنایی داخل انباریهای	A	طبقه منفی ۲ و منفی ۳ تکمیل شده و منفی ۱ در حال اجرا
۱۰	اجرای لوله و قوطی گذاری دیواری پارکینگها	A	طبقه منفی ۲ و منفی ۳ تکمیل شده و منفی ۱ در حال اجرا
۱۱	اجرای سیم کشی انباریها به همراه نصب کلید و چراغ	A	طبقه منفی ۲ تکمیل شده و منفی ۳ در حال اجرا
۱۲	اجرای لوله کشی اسپرینکلر	A	طبقات منفی ۲ و ۳ تکمیل و منفی ۱ در حال اجرا
۱۳	جمع آوری درین	A	تکمیل
۱۴	اجرای رایزر های گالوانیزه ابرسانی و اتشنشانی تا پمپ خانه	A	تکمیل
۱۵	اجرای رابیتس کوبی روی دیوار های بتنی	A	طبقه منفی ۲ و منفی ۳ تکمیل شده و منفی ۱ در حال اجرا
۱۶	شیب بندی کف	A	طبقه منفی ۳ تکمیل و منفی ۱ در حال اجرا
۱۷	لوله کشی فاضلاب و ابرسانی سرویس های همکف	A	تکمیل
۱۸	شیب بندی کف سرویس های همکف	A	در حال اجرا
۱۹	زیر سازی چکوزی همکف	A	در حال اجرا
۲۰	نصب فریم های کرتن وال همکف	A	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا:

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	وضعیت
۱	اجرای سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و آشپزخانه	B	تکمیل بجز واحد های ۸ و ۱۳
۲	نصب پنجره UPVC	B	طبقه ۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ضلع غربی تکمیل و ضلع شمالی در حال اجرا
۳	اجرای سفید کاری بدنه راه پله ها	B	در حال اجرا
۴	نصب گچبرگ سقف کاذب	B	تکمیل
۵	اجرای بتونه و درزگیری	B	طبقه ۲ الی ۸ تکمیل شده و طبقه ۱۲ در حال اجرا
۶	زیر سازی سقف کاذب راهروها	B	طبقه ۲ در حال اجرا
۷	اجرای سفید کاری داخل واحدها	B	تکمیل
۸	نصب فریم پنجره ها بهمراه نعل درگاه	B	تکمیل
۹	اجرای فلاشینگ نما	B	ضلع غربی بجز بالکن ها تکمیل و ضلع شمالی در حال اجرا
۱۰	اجرای لوله فلکسی داخل واحد ها	B	تکمیل
۱۱	اجرای کابل کشی رایزر ها جریان ضعیف	B	طبقه ۳ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ تکمیل شده
۱۲	اجرای کابل کشی رایزر ها فشار قوی	B	تکمیل
۱۳	اجرای سنگ کف پارکینگ	B	طبقات منفی ۱ الی منفی ۲ تکمیل شده
۱۴	اجرای لوله گذاری کف و قوطی گذاری روشنایی داخل انباریهای	B	طبقه منفی ۲ و منفی ۳ تکمیل شده و منفی ۱ در حال اجرا
۱۵	اجرای لوله و قوطی گذاری دیواری پارکینگها	B	طبقه منفی ۲ و منفی ۳ تکمیل شده و منفی ۱ در حال اجرا
۱۶	اجرای سیم کشی انباریها بهمراه نصب کلید و چراغ	B	طبقه منفی ۲ تکمیل شده و منفی ۳ در حال اجرا
۱۷	اجرای لوله کشی اسپرینکلر	B	طبقات منفی ۲ و ۳ تکمیل و منفی ۱ در حال اجرا
۱۸	جمع آوری درین	B	تکمیل
۱۹	اجرای رابزر های گالوانیزه ابرسانی و آتشنشانی تا پمپ خانه	B	تکمیل
۲۰	اجرای رابیتس کوبی روی دیوار های بتنی	B	طبقه منفی ۲ و منفی ۳ تکمیل شده و منفی ۱ در حال اجرا
۲۱	شیب بندی کف	B	طبقه منفی ۳ تکمیل و منفی ۱ در حال اجرا
۲۲	لوله کشی فاضلاب و ابرسانی سرویس های همکف	B	تکمیل
۲۳	شیب بندی کف سرویس های همکف	B	در حال اجرا
۲۴	زیر سازی جکوزی همکف	B	در حال اجرا
۲۵	نصب فریم های کرتن وال همکف	B	در حال اجرا
نام و نام خانوادگی تهیه کننده:		نام و نام خانوادگی تایید کننده:	
امضا:		امضا:	

شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام - گزارش دوره ای

پروژه: نارنجستان ۴ - بلوک C



شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه اکام
NOVIN SAZ ABNIEH AKAM Co.

یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

موضوع: گزارش پیشرفت

شماره گزارش:

صفحه: ۱

ردیف	شرح فعالیت	بلوک	وضعیت
۱	اجرای سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و آشپزخانه	C	سرویس و حمام ها تکمیل شده و کف واحد ها بجز واحد ۱۵ از طبقه ۳ الی ۱۲ تکمیل و طبقه ۱ و ۲ در حال اجرا
۲	نصب پنجره UPVC	C	بجز واحد ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ طبقه ۱۰ الی ۱۲ نصب شده
۳	زیر سازی سقف کاذب واحدها	C	تکمیل
۴	نصب گچبرگ سقف کاذب	C	طبقه ۲ الی ۱۲ تکمیل شده و طبقه ۱ در حال اجرا
۵	اجرای بتونه و درزگیری	C	طبقه ۲ الی ۸ تکمیل شده و طبقه ۱۲ در حال اجرا
۶	زیر سازی سقف کاذب راهروها	C	طبقه ۲ در حال اجرا
۷	اجرای سفید کاری داخل واحدها	C	تکمیل
۸	اجرای گچ کاری بدنه راهرو ها	C	طبقه ۲ و ۳ تکمیل شده
۹	نصب فریم پنجره ها بهمراه نعل درگاه	C	تکمیل
۱۰	اجرای فلاشینگ نما	C	ضلع شرقی و شمال بجز بالکن ها تکمیل و ضلع جنوبی و غربی در حال اجرا
۱۱	اجرای لوله فلکسی داخل واحد ها	C	تکمیل
۱۲	اجرای لوله کشی هالوژن داخل واحد	C	تکمیل
۱۳	اجرای کابل کشی اعلام حریق	C	تکمیل
۱۴	اجرای کابل کشی رایزر ها جریان ضعیف	C	طبقه ۱ الی ۱۰ تکمیل شده
۱۵	اجرای کابل کشی رایزر ها فشار قوی	C	طبقه ۱ الی ۹ تکمیل شده
۱۶	اجرای سنگ کف پارکینگ	C	طبقات منفی ۱ الی منفی ۳ تکمیل شده
۱۷	اجرای لوله گذاری کف و قوطی گذاری روشنایی داخل انباریهای	C	طبقه منفی ۱ الی منفی ۳ تکمیل شده
۱۸	اجرای لوله و قوطی گذاری دیواری پارکینگها	C	طبقه منفی ۱ الی منفی ۳ تکمیل شده
۱۹	اجرای سیم کشی انباریها بهمراه نصب کلید و چراغ	C	طبقه منفی ۲ تکمیل شده و منفی ۳ در حال اجرا
۲۰	اجرای لوله کشی اسپرینکلر	C	طبقات منفی ۲ و ۳ تکمیل و منفی ۱ در حال اجرا
۲۱	جمع آوری درین	C	تکمیل
۲۲	اجرای رایزر های گالوانیزه ابرسانی و آتشنشانی تا پمپ خانه	C	تکمیل
۲۳	اجرای رابیتس کوبی روی دیوار های بتنی	C	طبقه منفی ۱ الی منفی ۳ تکمیل شده
۲۴	شیب بندی کف	C	طبقه منفی ۳ و منفی ۱ تکمیل
۲۵	لوله کشی فاضلاب و ابرسانی سرویس های همکف	C	تکمیل
۲۶	شیب بندی کف سرویس های همکف	C	در حال اجرا
۲۷	زیر سازی چکوزی همکف	C	در حال اجرا
۲۸	نصب فریم های کرتن وال همکف	C	در حال اجرا

نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

امضا: