

گزارش فعالیت های انجام شده در بازه زمانی ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ الی ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

پروژه نارنجستان ۵

شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام



ردیف	طبقه	شرح فعالیت
۱	بام	تکمیل سنگ کف بام
۲	بام	اجرای سنگ کف باربیکیو در بام
۳	بام	اجرای نقاشی سقف راهرو سرویس دار بام
۴	بام	شروع نصب فلاشینگ های بام
۵	طبقات	اجرای زیرسازی نقاشی واحد ها طبقات ۵ الی ۱۱
۶	طبقات	اجرای بتونه و ماستیک سقف راهرو طبقات
۷	طبقات	نصب شیشه پنجره ها طبقات ۲ الی ۱۱
۸	طبقات	تکمیل اجرای نورمخفی قوس کناف واحدها طبقات ۱ الی ۱۱
۹	طبقات	نصب پانل احضار آسانسور طبقات
۱۰	طبقات	اجرای کاشی و سنگ بدنه بالکن های واحد ۳ طبقات ۲ الی ۱۱
۱۱	طبقات	اجرای سرامیک کف بالکن های واحد ۳ طبقات ۵ الی ۱۱
۱۲	طبقات	تکمیل سیمانکاری و رویه نمای شمالی واحد ۳
۱۳	طبقات	نصب دربهای آسانسور طبقات
۱۴	محوطه	اجرای خاکبرداری و سنگ چینی محوطه شمالی
۱۵	محوطه	اجرای گچ کاری سقف و بدنه راه پله فرار
۱۶	محوطه	اجرای دیوار چینی و المان فلزی دیوار ضلع غربی
۱۷	محوطه	اجرای عایقکاری پای دیوار های ضلع غربی
۱۸	محوطه	اجرای بتن ریزی محوطه جنوبی (ادامه رمپ شرقی تا خیابان)
۱۹	محوطه	اجرای کفپوش بتنی رمپ غربی
۲۰	همکف	تکمیل سرامیک کف سالن اجتماعات
۲۱	همکف	اجرای آهن کشی و خمیرنرمه دیوار آسانسور
۲۲	همکف	اجرای آهن کشی و راییتس بندی سقف راهرو لابی
۲۳	همکف	اجرای گچ دکوراتیو سقف لابی اصلی